

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

по замене пассажирских лифтов в многоквартирном доме по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Денисова-Уральского, д.6 подъезды 1,2,3,4.

| № п/п | Наименование работ | Дата начала выполнения работ | Дата завершения выполнения работ |
|-------|--|------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Дата начала и окончание работ по договору | 15.06.2020 | 22.10.2020 |
| 2 | Изготовление и поставка пассажирских лифтов | 15.06.2020 | 10.08.2020 |
| 3 | Демонтаж/монтаж лифтового оборудования | 10.08.2020 | 14.09.2020 |
| 4 | Оценка соответствия лифтов в форме полного технического освидетельствования, Декларирование лифтов | 14.09.2020 | 20.09.2020 |
| 5 | Регистрация лифтов в Ростехнадзоре по заявлению Заказчика | 20.09.2020 | 10.10.2020 |
| 6 | Предоставление в Управление ЖКХ Администрации города документов на предоставление бюджетной субсидии | 10.10.2020 | 22.10.2020 |

Подписи сторон

Заказчик

Председатель правления
ЖКХ «Академический»

Е.И. Данилов

«20» мая 2020 г.



Подрядчик

Директор

ООО «СРЕДУРАЛЛИФТ»

А.Н. Мирасов

«20» мая 2020 г.

